

2024 年衡阳市财政局重点绩效评价报告

项目名称：2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价

主管部门：衡阳市教育局

项目单位：衡阳市第八中学

评价金额：1000 万元

评价类型：项目完成结果评价

评价机构：湖南九澧咨询服务有限公司

报告日期：2024 年 09 月 16 日



2024 年财政评价简要情况表

评价项目名称			主管部门	资金总额（万元）	现场评价金额（万元）	项目总数	现场评价项目数	评价得分	评价等级
衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价			衡阳市教育局	1000 万元	1000 万元	4	4	80.69	良
评价指标	权重	指标得分	得分权重	指标得分等级	主要扣分理由				
决策 15 分	15%	13	86.67%	良	决策程序不合规；绩效目标设置不合理不明确				
过程 25 分	25%	19	76%	较差	预算执行率低；管理制度执行不到位				
产出 40 分	40%	34	85%	良	目标未 100%完成；项目完成不及时；项目管理不规范、不及时				
效益 20 分	20%	14.69	73.45%	较差	新课桌对学习环境改善程度不明显；公租房及家具使用率未到 80%；学生对新购设备满意度未达 95%				
评价主要内容		发现的主要问题				原因分析及工作建议			
政策制度		无				无			
资金分配		①预算依据不充分。衡阳市八中事前无必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，年初未对该笔资金设立绩效目标、撰写项目立项报告。②项目前期谋划不充分。资金投入与项目资金缺口不匹配。				原因：①预算绩效管理意识不足，资金使用缺乏计划性，②业财融合不到位。建议：①规范立项申请，完善立项资料；②促进业财融合，加强绩效培训；③建议市财政加强资金监管。			
资金管理		①货款支付不及时，预算执行率明显偏低。公租房设计费、公租房家具款、课桌椅采购款均支付不及时，财政配套资金预算执行率 57.36%。				原因：①未定期梳理应付账款清单。及时跟进项目进度。建议：①督促项目进度，及时梳理、支付欠款。提高预算执行率。			
项目管理		①项目产出不达标。公租房建设项目数量、建筑面积未达标，与合同约定内容差距较大；②项目流程不规范。公租房初步设计合同签订日期晚于项目招标文件公布时间；③资产管理不到位。公租房家具入账时间晚于应入账时间 8 个月；资产报废收入未入账，报废流程不规范；公租房家具及课桌椅均明显发霉，公租房楼道有较多杂物堆积，影响消防安全，管理不到位。				原因：①项目规划不合理；②项目流程管理不严格，项目过程管理不到位；③财务知识储备不足；④国有资产管理 and 保护意识有待提高。建议：①做好前期规划，严格履行合同；②严格把控流程，优化租房管理；③加强财务培训，提升会计质量；④规范资产管理，防止资产流失，减少经济损失。			
资金效益		项目效益不及预期。①公租房使用率较低，公租房套数建设规划大于实际需求；②课桌椅使用效果欠佳，问卷调查显示 81.9%的学生认为旧课桌仍可使用，41.53%的学生对新课桌椅的舒适度不满。				原因：市八中对项目效益未引起足够重视。建议：坚持实事求是，重点关注项目绩效，提高资金效益。			

注：以上填列事项主要体现评价报告的简要概况，发现的主要问题既要分项归纳概述，还要辅以有关的数据说明并列举必要的问题实例，原因分析和工作建议要与问题相呼应。此表作为绩效评价报告的首页。

目 录

一、预算支出基本情况	- 1 -
(一) 预算支出概况	- 1 -
1. 预算支出决策背景	- 1 -
2. 预算支出主要内容	- 2 -
(二) 预算资金使用管理情况	- 2 -
1. 项目组织与实施	- 2 -
2. 资金管理	- 3 -
(三) 预算支出绩效目标完成程度	- 3 -
1. 绩效总目标	- 3 -
2. 阶段性目标	- 3 -
3. 项目产出	- 4 -
4. 项目效益	- 4 -
二、绩效评价工作情况	- 5 -
(一) 评价过程	- 5 -
(二) 评价方法	- 6 -
三、预算支出主要绩效及评价结论	- 6 -
四、绩效评价指标分析	- 7 -
(一) 预算支出决策情况	- 7 -
(二) 预算执行过程情况	- 7 -
(三) 预算支出产出情况	- 8 -
(四) 预算支出效益情况	- 8 -
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	- 8 -
(一) 主要经验及做法	- 8 -
1. 制度建设较完善，质量把控较严格	- 8 -
2. 项目资金管理规范	- 9 -
(二) 主要问题及原因分析	- 9 -
1. 立项依据不完善，项目前期谋划不充分	- 9 -
2. 项目产出不达标，项目效益不显著	- 10 -
3. 项目管理不规范，贷款支付不及时	- 12 -
4. 财务处理不正确，资产管理不到位	- 13 -

六、有关建议	- 14 -
(一) 加强专业培训, 提高预算管理水平	- 14 -
1. 规范立项申请, 完善立项资料	- 14 -
2. 促进业财融合, 加强绩效培训	- 15 -
(二) 合理规划项目, 重点关注项目绩效	- 15 -
1. 做好前期规划, 严格履行合同	- 15 -
2. 坚持实事求是, 提高资金效益	- 15 -
(三) 优化项目管理, 定期清理应付账款	- 16 -
1. 严格把控流程, 优化租房管理	- 16 -
2. 督促项目进度, 及时支付欠款	- 16 -
(四) 规范资产管理, 防止国有资产流失	- 17 -
1. 加强财务培训, 提升会计质量	- 17 -
2. 规范处置流程, 防止资产流失	- 17 -
3. 改善储存条件, 减少经济损失	- 17 -
(五) 加强资金监管, 提升全面预算绩效管理水平	- 18 -
七、其他需要说明的问题	- 18 -

湖南九澧咨询服务有限公司

九澧绩字〔2024〕第 14-006 号

2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金 绩效评价报告

为贯彻落实全面实施预算绩效管理的要求，规范和加强财政专项资金管理，提高专项资金使用效益，根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《衡阳市财政局关于开展 2024 年财政评价工作的通知》（衡财绩〔2024〕211 号）文件规定，湖南九澧咨询服务有限公司接受衡阳市财政局委托，对衡阳市第八中学 2023 年教育基金财政配套资金进行绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

一、预算支出基本情况

（一）预算支出概况

1.预算支出决策背景。衡阳市第八中学（下文简称“市八中”）拟自主筹集资金，改善学校校园面积、校园建设以及设施设备等落后面貌，提升办学条件，得到校友李林先生支持。李林先生承诺对市八中捐资教育基金 1

亿元，资金分三期到位（2022 年 1 月 17 日已到位第一期教育基金 3000 万元），同时希望市政府从 2022 年起，连续三年每年对市八中投入教育基金财政配套资金 1000 万元，支持市八中发展。根据衡阳市财政局、市教育局《关于加大对衡阳市第八中学资金投入的请示》（衡教〔2022〕9 号），衡阳市政府批准了该项资金申请。

2.预算支出主要内容。2023 年市八中教育基金财政配套资金预算支出 1000 万元，到位资金 1000 万元，实际支付资金 573.63 万元，资金执行率 57.36%。专项资金主要用于市八中公租房及配套设施建设、公租房家具采购、学生课桌椅采购和教学楼测绘费支出（具体支出情况详见附件 2）。

（二）预算资金使用管理情况

1.项目组织与实施。该笔专项资金由衡阳市教育局联合衡阳市财政局，向衡阳市人民政府申请，经衡阳市政府审批拨付。项目主管部门为衡阳市教育局，项目实施单位为衡阳市八中。

衡阳市人民政府审批文件中明确要求衡阳市八中对 2022 年—2024 年每年 2000 万元资金（教育基金 1000 万元，财政配套资金 1000 万元）提供使用计划和方案，并进行效益评价。该专项立项阶段无立项报告和使用方案，事前无必要的可行性研究、专家论证、风险评估，单位年初未制定项目绩效目标。实施的项目中除支付小额测绘费用外，其他项目均采用政府采购公开招标形式，项

目评审、监督管理、项目验收等程序较规范。

2.资金管理。市八中建立了《衡阳市八中学校建设项目管理制度》，用以规范项目实施及专项资金使用过程，制度中规定项目预算是学校综合预算的组成部分，应纳入学校总体预算；总务部门对专项资金使用情况进行监督，确保专款专用。

根据 2022 年 10 月市八中党委会会议决议，市八中 2023 年计划使用配套资金 790 万元，计划业务量不饱和，与 1000 万元的预算投入不匹配，资金利用率低。该笔预算于 2023 年 5 月拨付到位，资金拨付及时。

（三）预算支出绩效目标完成程度

1.绩效总目标。加强校园建设，进一步改善市八中办学条件，提升学校整体教学水平；缓解青年教师的生活压力，改善青年教师居住环境，调动教师工作积极性。

2.阶段性目标。市八中 2023 年公开预算报表中无绩效目标表。根据学校党委会会议资料、项目实施文件及单位绩效自评报告，评价人员整理出市八中本年度绩效目标如下：

（1）公租房建设项目：完成公租房项目结算，支付工程尾款，安排满足入住条件的教职工入住新建公租房。

（2）课桌椅采购项目：完成 4000 套课桌椅采购，2023 年暑假期间替换教学楼所有旧课桌椅。

（3）公租房家具采购项目：确保公租房家具配套齐全，支付公租房家具货款，维护家具正常使用。

3.项目产出

（1）公租房建设项目：学校共建成公租房 102 套，新建道路长 300m，改造道路长 1200m，改造公共活动场地 670 m²，停车场设置停车位 77 个（含汽车充电桩 29 个），配套给水管 100m、排水管 300m、通信工程 300m 等辅助设施。截至目前公租房建设项目完成初步结算，待财政评审中心出具财政评审结果；2023 年支付公租房项目工程款 330 万元，均从该配套资金指标支出，支付比例至项目合同金额 76.34%；公租房入住率 71.43%。

（2）课桌椅采购项目：完成 4000 套学生课桌椅采购，2023 年 9 月 1 日课桌椅到货，2023 年 10 月 24 日完成验收。截至目前，3867 套课桌椅已投入使用，剩余 133 套课桌椅存于学校体育馆仓库内，课桌椅使用率 96.68%。

（3）公租房家具采购项目：完成公租房家具配置，每个公租房配有热水器、油烟机、一张小方桌、一个衣柜、一张书桌、两把靠椅、一个角柜、一个沙发、一张床、两个床头柜和窗帘；2023 年支付公租房家具采购款 144.11 万元，支付进度约 95%；家具使用率 71.43%。

4.项目效益

（1）改善教师居住条件，维护教师队伍稳定。

公租房建设项目，为市八中青年教师提供了 102 套公租房，有效解决青年教师住房不足、居住条件差、工作生活来回忙的问题。改善青年教师生活条件，积极营造青年教师队伍健康发展环境，建立健全的教师人才保

障机制，在引进人才、留住人才、发展教育事业方面起到积极的作用。

（2）加强基础设施建设，增强学校“硬实力”。

公租房配套设施的建设，促进市八中基础配套设施日趋完善。停车场的建设一定程度解决校园停车位不足、停车不规范等问题，有助于维护校园秩序；校园道路建设、公共活动区域改造以及其他辅助设施建设，提高了校园安全系数，同时使校园规划更合理。校园硬件设施环境改善有利于增强学校的综合实力，推动学校不断向前发展，有助于实现公共教育协调发展。

（3）改良教学设备，提升学生学习质量。

学生课桌椅更换，提升学校教室环境整齐度和美观度，一定程度提高学生使用舒适度，增强学生和家长满意度。市八中采用两种高度的课桌椅，目的在于适应不同高度学生学习使用，缓解学生身高差导致课桌椅使用过程中不舒服的状况，学生更能集中精力学习，提高学习质量。

二、绩效评价工作情况

（一）评价过程。本次绩效评价主要分为四个阶段：前期准备阶段、现场评价阶段、撰写报告及反馈意见阶段和项目归档阶段。

前期准备阶段主要包括制定绩效评价实施方案和编制绩效评价指标体系表（附件1）。现场评价阶段需到项目现场及被评价单位了解、核实项目具体实施情况。现

场评价过程中，工作组根据资金使用情况 and 项目实际情况，实施资料审阅、账务核实、现场查勘、抽查支付记录、询问、分析计算等必要的现场评价程序，并结合预算编制、执行和监督、项目决策、资金分配与使用、项目组织管理、项目绩效完成情况、资产管理等方面对项目进行了综合评价。报告撰写及反馈意见阶段，工作组根据工作底稿和资料收集情况等，进行数据汇总分析和综合评价，形成报告征求意见稿，并根据委托方和被评价单位反馈意见修改报告形成报告定稿。最后阶段，分类归集、整理、存档和保管各类资料。

（二）评价方法。本次评价过程中，根据评价对象的具体情况，采取比较法、因素分析法、成本分析法、公众评判法等多种方法相结合的方式开展评价。绩效评价指标体系表从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度设计，客观分析每个维度的绩效结果，进而形成评价意见。为完成绩效指标的分析评价工作，绩效评价工作小组依据绩效评价指标体系设置了项目资金支出明细表、调查问卷，并对现场调查情况进行了记录和整理。项目单位对所提供的数据真实性负责，绩效评价工作小组最终对数据进行核实确认和汇总分析。

三、预算支出主要绩效及评价结论

市八中 2023 年财政配套专项资金项目实施取得了一定的成效。解决了青年教师住房问题，为青年教师提供更便利的生活和居住条件，有助于稳定教师队伍；改善

了学生教室学习环境和校园环境，助力学生全面发展；提高了学校综合实力，有助于学校提供更优质的教育资源和服务。但是该预算支出在绩效管理方面仍然存在诸多不足，如年初预算不科学、项目产出不达标、项目效益不显著、项目管理不规范、财务处理不正确和资产管理不到位等问题。

本次绩效评价抽查资金占比 100%，抽查项目数量占比 100%，共收回有效问卷 1087 份，其中教师问卷 148 份，学生问卷 939 份。绩效评价组通过现场评价、资料分析、问题核实、问卷汇总等方式综合进行绩效评价，绩效评价综合得分“80.69”，评价等级为“良”。

四、绩效评价指标分析

（一）预算支出决策情况。预算支出决策部分共设立 3 个二级指标，6 个三级指标，满分 15 分。①预算支出决策依据充分；②决策程序不合规，扣 0.5 分；③绩效目标设置不合理，扣 0.5 分；④绩效指标不明确，扣 1 分；⑤预算编制较科学；⑥资金分配较合理。预算支出决策指标合计扣除 2 分，该项得分：13 分。

（二）预算执行过程情况。预算执行过程部分共设立 2 个二级指标，5 个三级指标，满分 25 分。①资金到位率 100%；②预算执行率 57.36%，扣 5 分；③资金使用合规；④管理制度较健全；⑤租房管理制度执行不到位，制度执行有效性指标扣 1 分。预算执行过程指标合计扣除 6 分，该项得分：19 分。

（三）预算支出产出情况。预算产出过程部分共设立 4 个二级指标，9 个三级指标，满分 40 分。①公租房目标完成率未达 100%，三项目标未完成扣 2 分；②桌椅、家具设备购置验收完成率 100%；③公租房质量达标；④物业维护不到位，建筑房屋规范性扣 0.5 分；⑤设备达标率 100%；⑥四例设备管理不合规，设备管理规范性扣 2 分；⑦项目付款不及时，项目完成及时性扣 1 分；⑧一个项目管理不及时，扣 0.5 分；⑨成本节约率 100%。预算支出产出指标合计扣除 6 分，该项得分：34 分。

（四）预算支出效益情况。预算支出效益部分共设立 1 个二级指标，6 个三级指标，满分 20 分。①学生学习环境改善程度不明显扣 1 分；②教师公租房需求响应程度 100%；③公租房及家具使用率未到 80%，扣 1.71 分；④课桌椅使用率大于 90%；⑤学生对学校新购设备的满意度未达 95%，扣 2.6 分；⑥教师对公租房满意度达 95%以上。预算支出效益指标合计扣除 5.31 分，该项得分：14.69 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

1.制度建设较完善，质量把控较严格。市八中建立了《衡阳市八中学校建设项目管理制度》，明确了项目建设过程中各部门管理职责与监督责任、规定了项目组织与实施流程、专项资金管理办法和项目监督与检查审核制度，重要事项通过校党委委员会集体决议，项目制度

较完善，项目过程管理较及时；针对教职工住房管理问题，市八中早期制定了《教职工教师公寓住房分配及管理办法》，新公租房建成以后，学校及时制定《衡阳市第八中学公房调配管理办法》，更新教职工住房管理方案，优化教职工分房制度和住房管理细则，项目制度更新较及时。

市八中严格把控项目质量，项目招投标环节、项目实施环节和项目验收环节均按照有关文件规定执行，项目实施过程管理到位。项目验收合格率 100%，现场评价未发现质量不达标问题。

2.项目资金管理规范。市八中在《衡阳市八中学校建设项目管理制度》中规定了项目资金管理方面的内容，明确项目资金专款专用。本次专项资金支出全部用于校园建设及办学方面，包括教职工公租房及基础配套设施建设、学生课桌椅采购、公租房家具采购和教学楼测绘，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）主要问题及原因分析

1.立项依据不完善，项目前期谋划不充分

（1）预算依据不充分。该专项资金依据衡阳市财政局、市教育局《关于加大对衡阳市第八中学资金投入的请示》（衡教〔2022〕9号）文件，作为市八中校友捐赠教育基金财政配套资金拨付，主要用于支持衡阳市八中校园建设，改善办学条件。市八中事前无必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，年初也未对该

笔资金设立绩效目标，无项目立项报告和使用方案，项目预算依据不充分。

（2）项目前期谋划不充分。经评价人员现场核查，市八中校党委会 2022 年 10 月 27 日会议决议中明确该笔财政配套资金计划用于弥补 600 万元公租房资金缺口和 190 万元课桌椅采购支出，预算支出合计 790 万元，但却申请 1000 万元财政配套资金，财政资金投入远高于实际需求，不符合“过紧日子”的中央文件精神。

主要原因为：一是被评价单位预算绩效管理意识不足，资金使用缺乏计划性。预算单位年初未对财政资金具体使用方向和用途做出明确规划，“谁申请资金，谁编制目标”的概念未深入贯彻到绩效管理中。二是业财融合不到位。2022 年校党委会议中已经提到财政配套资金使用计划，2023 年市八中财务未能根据项目实际情况设置详细的绩效指标，财务与业务沟通不及时，导致绩效管理存在漏洞。

2.项目产出不达标，项目效益不显著

（1）公租房建设内容与规划不一致。按照《建设项目工程总承包合同》约定，公租房建设项目规划的实施内容包含：公租房面积达 44 平方米/套，配套建设电力电缆 400 米、地埋式升降式垃圾站和变配电灯辅助设施等。评价组查看项目竣工资料和项目现场发现：市八中公租房建筑面积为 35 平方米/间或 28 平方米/间，明显小于规划面积；且 400 米电力电缆、地埋式升降式垃圾站和变

配电灯辅助设施未修建。项目产出与合同约定内容存在较大差距。

（2）项目效益不及预期。一是公租房使用率较低。根据现场调查，市八中目前公租房分配率 71.43%，仍有 27 间公租房空置，如果按照《衡阳市第八中学公房调配管理办法》，调整成 2 人/套的住房标准，则房屋空置率达到 62.74%，造成一定的浪费。二是课桌椅使用效果欠佳。市八中采购两种不同高度的课桌椅，目的在于更有效满足学生身高差导致的需求，但经工作组现场查看及询问，课桌椅配备过程中统一随机分配，市八中并未对学生的身高及需求进行调研和统计，课桌椅分配结果未达到预期效益。此外，学生问卷调查结果显示，81.9%以上学生觉得旧的课桌可以继续使用，不影响学习，41.53%的学生对新课桌椅的舒适度不满意，18.53%的学生对课桌椅高度不满意，新课桌椅使用为学生带来的满意度不明显。（说明：现场评价时高三学生已毕业离校，本次问卷调查对象为高一、高二学生，问卷调查结果可能存在一定局限性）。

主要原因为：一是市八中项目规划不合理，对项目可行性未做深入研究，导致部分项目未实施。二是市八中从学校长期发展战略考虑，留有部分住房待后期新入职教师申请入住；三是市八中对项目效益未引起足够重视，项目实施过程中工作人员更多考虑工作便利性，忽视课桌椅的使用效益，一次性随机配备课桌椅。

3.项目管理不规范，货款支付不及时

（1）公租房初步设计合同签订流程不规范。根据衡阳市人民政府办公室关于印发《衡阳市建设领域行政审批制度改革实施方案（试行）》的通知，初步设计方案为申请工程建设项目用地基本资料，初步设计方案合同应当于公租房建设工程项目招标文件发布之前签署，市八中申请公租房建设项目时虽然提供了初步设计方案，但该合同签订日期晚于公租房建设项目招标文件公布时间，合同签订流程不规范。

（2）公租房管理制度执行不到位。一是分房制度落实存在疏漏。问卷调查显示，市八中个别教职工满足分房条件且提交了分房申请，申请未被批准。二是公租房管理不到位。根据《衡阳市第八中学公房调配管理办法》第十条规定，公租房长期（一个月以上）空闲的，由学校总务处书面通知立即整改并进行相应处罚或要求退租，工作组现场核查发现，公租房自分配后，学校仅安排保洁人员清扫楼道卫生，未定期检查教职工入住情况，教职工是否长期入住，难以核查。同时，问卷调查结果反映，个别教职工已分到房但长期未居住，公租房长期空置。

（3）项目付款不及时。一是公租房设计费支付不及时。按照《建设项目工程总承包合同》约定“通过施工图审查后，市八中支付施工图设计费 60%，公租房项目验收并交付后支付剩余 40%”。公租房于 2022 年 8 月完

成验收，并于 2023 年 10 月底完成教师分配入住。截至 2024 年 6 月，市八中仍未支付剩余 40%设计费。二是公租房家具付款不及时。按照公租房家具《采购合同协议书》约定，公租房家具合同签订后预付项目款 50%，验收完成后支付至 95%。经现场核查，完成验收日期为 2022 年 10 月 17 日，市八中实际支付货款日期为 2023 年 5 月 12 日，一次性付款至 95%，付款时间及付款方式不符合合同约定。

主要原因为：一是市八中对合同签订流程管理不严格，对合同签订时间节点把控不到位。二是市八中单位管理制度执行不严格，项目过程管理不到位，市八中未对教职工入住公租房后的情况进行实质性管理。三是市八中未定期梳理应付账款清单，及时支付明显超过付款期限的项目款。

4.财务处理不准确，资产管理不到位

（1）财务处理不规范。一是财务入账不及时。根据《政府会计准则第 3 号——固定资产》规定“购入、换入、接受捐赠、无偿调入需要安装的固定资产，在固定资产安装完成交付使用时确认”，公租房家具 2022 年 10 月完成安装并验收，财务入账时间应为 2022 年 10 月，市八中实际入账时间为 2023 年 5 月，不符合《政府会计准则》规定。二是资产报废收入未入账。《政府会计准则第 3 号——固定资产》第二十三条规定政府会计主体按规定报经批准固定资产报废、毁损的，应当将处置收

入扣除相关处置税费后的差额按规定作应缴款项处理或计入当期费用。市八中 2022 年报废一批课桌椅等固定资产，报废净收入 3.07 万元未做财务入账处理，市八中实行资金收支两条线管理方式，只在非税收入备查账中进行了登记。三是资产报废流程不规范。经评价人员现场勘查，市八中固定资产账实不符，2024 年拟处置固定资产清单中，3320 张旧课桌、2385 把旧凳子已处置，但未提交固定资产报废申请，不符合固定资产报废流程。

（2）实物资产管理不到位。评价小组现场勘查发现，市八中闲置公租房家具和课桌椅均存在明显发霉现象，课桌椅存放地体育馆一楼环境阴暗潮湿，木制设备容易发霉，不适合长期存放。此外，公租房楼道放置多个晾衣架或挂满衣服，对安全疏散通道造成一定障碍，不符合消防安全要求。

主要原因为：市八中财务管理意识不足，政府会计记账原理和方法等相关财务知识储备不足，对国有资产处置流程重要性未引起足够重视，对国有资产管理 and 保护有待进一步加强。

六、有关建议

（一）加强专业培训，提高预算管理水平

1.规范立项申请，完善立项资料。根据《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）文件规定，对新出台重大政策、项目，结合预算评审、项目审批等，

开展事前绩效评估，运用科学合理的评估方法，重点论证立项必要性、投入经济性、绩效目标合理性、实施方案可行性、筹资合规性等。

2.促进业财融合，加强绩效培训。一是促进业务部门和财务部门沟通融合。如年初绩效目标申报和预算报表编制可由管理层、财务部门和业务部门共同协作完成，结合项目预算、项目管理、项目产出和效益目标，设置合理、清晰、量化的绩效目标。二是加强绩效管理方面知识培训。如定期组织预算绩效管理专业培训，提升绩效管理效率和效益。必要时聘请专业第三方机构，进行绩效目标申报和绩效自评等相关指导，进一步落实国家及湖南省绩效管理相关政策文件精神，夯实预算绩效管理基础，提高绩效管理水平。

（二）合理规划项目，重点关注项目绩效

1.做好前期规划，严格履行合同。一是建议在后期项目建设中，根据项目必要性、项目预算、项目实施条件等，合理规划项目，提高项目规划精准度，减少项目实施偏差。二是建议项目实施过程中，市八中严格按照项目合同约定内容执行，不得随意更改项目内容。如因特殊原因需要变更项目内容，应当及时签订补充协议，对更改内容做出具体说明。

2.坚持实事求是，提高资金效益。一是前期进行充分调研，全面了解学校基本、迫切的需求，注重项目使用效益。如课桌椅使用过程中，应依据学生身高特点，合

理分配不同高度的课桌。根据本次调查问卷的结果，在后期项目申请时，可适当为学生解决增加实验器材及体育器材、改善厕所环境和住宿环境等需求；二是合理协调公租房申请与空置房屋管理问题，保障教师权益的同时提高公租房利用率。如完善公租房管理办法，对暂时空置的公租房转作他用，或者补充公租房申请条件，为班主任、值班教师等更多有需要的教师提供工作便利。一方面从长远角度保障新入职教师有房可住，另一方面提高暂时空置住房的使用率，提高资金使用效益。

（三）优化项目管理，定期清理应付账款

1.严格把控流程，优化租房管理。一是深入学习《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国商标法》，熟悉项目采购流程，把控项目细节，避免“先做项目后签合同”的风险，严格遵守项目申报、项目实施和项目验收相关规定，确保项目管理全过程合法合规。二是加强公租房资格审核，实施公租房动态管理。严格按照公租房分配管理制度审核申请人资格，分房过程客观公平，做到所有教职工应分尽分；对入住公租房的教职工实行动态管理，建议市八中制定公租房检查制度，定期或不定期抽查公租房教职工入住情况，对长期（一个月以上或抽查三次以上）未入住、转租、转作他用的教职工，采取在教务群公示、补收租金或责令退租等处罚措施，进一步保障其他教职工权益。

2.督促项目进度，及时支付欠款。一是严格执行合同

约定，及时督促项目进度，做好项目验收、决算、申请资金评审等工作，提高项目管理效率，降低项目违规风险。二是定期梳理应付账款信息，对于长期应付未付项目款及时提醒供货商开具发票，完成项目结算，降低诉讼风险，提升项目预算执行率。

（四）规范资产管理，防止国有资产流失

1.加强财务培训，提升会计质量。组织财务相关知识培训，熟悉各项政府会计准则，提升财务人员会计确认、计量、记录与报告等方法准确性，对满足入账条件的资产和收入及时入账。同时，区分财务会计和预算会计记账规则，对报废资产收入等应上缴国库的非税收入，不可漏记，财务会计中计入应缴款项，切实满足政府会计“全面性”信息质量要求，提升财务会计信息准确性和有用性。

2.规范处置流程，防止资产流失。《事业单位国有资产管理暂行办法》第二十五条规定事业单位处置国有资产，应当严格履行审批手续，未经批准不得自行处置。市八中应当规范资产处置审批流程，严格按照规定流程申请资产处置和入账，未经上级主管部门审批，不得擅自处置国有资产。

3.改善储存条件，减少经济损失。妥善储存课桌椅、公租房家具等新购置资产，如储存至较高楼层，由专人负责定期清洁管理，减少因资产霉变等原因造成的不必要损失，导致资源浪费。

（五）加强资金监管，提升全面预算绩效管理水平

针对本报告中体现的市八中立项依据不充分、预算执行率偏低、资金使用效益较低等问题：新申请的项目，要求其提交项目立项依据，明确项目资金使用计划，完善项目绩效目标申报资料及流程，必要时开展项目事前评估，评价项目必要性、可行性和项目预算合理性等。同时严格监控项目资金使用过程，定期实施项目运行监控，开展项目自评，及时发现和改进项目实施过程中存在的问题，规范项目管理和资产管理，提交绩效运行监控报告及自评报告，进一步提升全面预算绩效管理水平，提高资金使用效益。

七、其他需要说明的问题

根据招标文件规定，公租房建设工程款来源为自筹及财政拨款，根据市八中付款记录及付款计划，公租房工程款均采用财政拨款形式支付，与招标文件筹集方式不同。建议市财政综合考虑市八中教育基金使用情况拨付剩余公租房工程款。

- 附件：1.2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价
评价指标表
- 2.现场评价资金支出结构性分析表
- 3.绩效评价有关问题数据统计汇总表
- 4.绩效评价问题清单
- 5.2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价
评价调查问卷（教职工）
- 6.2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价
评价调查问卷（学生）

湖南九澧咨询服务有限公司

2024 年 09 月 16 日



2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策（15分）	预算支出决策（项目立项）	4	预算支出决策（项目立项）依据充分性	2.5	预算支出决策（项目立项）是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。	评价要点： ①决策（立项）是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策； ②决策（立项）是否符合行业发展规划和政策要求； ③决策（立项）是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ④预算支出是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则； ⑤预算支出是否与相关部门同类预算支出或部门内部相关预算支出重复。	①、②、③、④、⑤各0.5分，否则，酌情扣分。	2.5	
			决策（立项）程序规范性	1.5	预算支出申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。	评价要点：①预算支出是否按照规定的程序申请设立； ②缺乏项目立项报告； ③事前无必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①、②、③各0.5分，否则，酌情扣分	1	无立项报告，事前无必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估，扣0.5分
	绩效目标	6	绩效目标合理性	3	预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。	评价要点：（如未设定预算绩效目标，也可考核其他工作任务目标） ①预算支出是否有绩效目标； ②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平； 是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配。	①、②、③各1分，否则，酌情扣分。	2.5	无绩效目标，扣0.5分
			绩效指标明确性	3	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。	评价要点： ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应	①、②、③1分。不符合要求，酌情扣分	2	任务目标不具体，扣1分

2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
决策（15分）	资金投入	5	预算编制科学性	3	预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核预算支出预算编制的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与支出内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的预算支出投资额或资金量是否与工作任务相匹配。	①、②各1分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止。③、④各0.5分，每发现1例不符合扣0.1分，扣完为止	3	
			资金分配合理性	2	预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核预算支出预算资金分配的科学性、合理性情况。	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。	①、②各1分。每发现1例不符合扣0.5分，扣完为止。	2	
过程（25分）	资金管理	15	资金到位率	4	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。 预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。	经审批或下达资金指标文后，根据指标文4分，否则不得分。	4	
			预算执行率	5	预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金	≥95%计满分，每低于1%扣1分，扣完为止。	0	资金执行率57.36%，扣5分
			资金使用合规性	6	预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③是否符合预算支出预算批复或合同规定的用途； ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①、②、③各1分，每出现1例扣0.5分，扣完为止；④3分。第④出现1例，该指标6分全扣	6	

2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
过程（25分）	组织实施	10	管理制度健全性	4	预算支出实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	①2分，出现1项不符合扣0.5分，扣完为止；②2分，出现1项不符合扣0.2分，扣完为止。	4	
			制度执行有效性	6	预算支出实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②预算支出调整及支出调整手续是否完备； ③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档； ④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①1分，出现1例不符扣1分；②、③各2分，每出现1例不符扣0.5分，扣完为止；④1分，出现1例不符扣0.5分，扣完为止。	5	公租房管理制度执行不到位，扣1分
产出（40分）	产出数量	10	公租房目标完成率	5	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	评价要点： ①是否按照计划完成工程进度； 实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	实际完成率≥目标完成率，得满分，否则根据现场调查情况酌情扣分。	3	未按合同约定建设升降式垃圾站、电力设备、停车场充电桩数量少于计划数，扣2分
			桌椅、家具设备购置验收完成率	5	预算支出实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出数量目标的实现程度。	评价要点： 是否按照计划完成相应数量的设备采购； 验收完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。	所有设备验收完成率=100%，得5分，每有一项设备完成率不足100%扣1分，扣完为止。	5	
	产出质量	14	公租房质量达标情况	3	预算支出完成的质量达标情况，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	评价要点： ①公租房施工过程是否符合工程施工要求； ②公租房是否按照合同约定质量要求进行装修；	①②各1.5分，每出现1例不符扣1.5分，扣完为止。	3	

2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出（40分）	产出质量	14	建筑房屋维护规范性	3	预算支出维护的房屋建筑到位情况，用以反映房屋建筑物维护到位情况。	评价要点： ①公租房门窗、灯具、水电、家具等设置是否完好无损坏； ②公租房电梯、小区环境等后期物业维护与管理是否到位。	①②各1.5分，每发现一例不符扣0.5分，扣完为止。	2.5	物业维护不到位，晾衣架对楼道等消防通道造成一定障碍，灭火器放置于楼道中间，影响消防安全，扣0.5分
			设备质量达标率	2	预算支出完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核预算支出产出质量目标的实现程度。	评价要点： 现场勘察设备质量是否达标； 设备达标率=（达标设备数量/设备总数）×100%。	设备达标率=100%，得满分，每降低1%扣0.5分，扣完为止。	2	
			设备管理规范	6	规范管理的设备数量与实际购买数量的比率，用以反映和考核设备管理的规范程度。	评价要点： ①是否建立设备管理台账； ②是否有专人负责办公设备实物与台账的管理； ③设备使用、出借、报废等是否如实、及时登记入账、入册； ④设备是否存在发霉、破损情况。	①②③④各1.5分，每发现一例不符扣0.5分，扣完为止。	4	旧设备报废收入未及时登记入账；部分旧设备，未经批准的报废审批，实物已报废；新桌椅、公租房家具均存在明显发霉情况，扣2分
	产出时效	8	项目完成及时性	5	预算支出实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核预算支出产出时效目标的实现程度。	评价要点： ①是否按照合同要求及时完成项目建设，进行验收和结算； ②是否按照合同要求及时完成设备采购、验收和使用。 ③是否按照合同约定及时支付项目款。	①②各2分，出现1项不符扣1分； ③满分1分，出现一例不符扣0.5分；扣完为止。	4	设计费和公租房家具付款不及时，扣1分
			项目管理及时性	3	用于反映设备维护、公租房周转、维护及时情况。	评价要点： ①公租房家具、课桌椅设备损坏后是否及时申请并完成维修； ②公租房登记、分配、人员更替、维护管理等各项程序是否及时。	①②各2分，按照调查问卷、现场勘查情况进行评价，酌情扣分。	2.5	公租房人员更替、维护管理不及时，扣0.5分

2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
产出（40分）	产出成本	8	成本节约率	5	完成预算支出计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	评价要点： ①工程项目实际支出是否超过年初计划成本； ②设备采购项目实际支出是否超过年初计划成本； 成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：预算支出实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：预算支出实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以预算支出为参考。	①②各2.5分，出现1项不符扣2.5分，扣完为止。	5	
				3	完成计划工作目标的实际成本与其他单位同类成本比率，用以反映和考核预算支出的成本节约程度。	评价要点： 设备采购项目单位成本是否超过同类单位同类项目单位成本； 单位成本比率=[被评价单位项目单位成本/其他单位同类项目单位成本]×100%。	满分3分。比率>120%不得分，110%<比率≤120%，得1分；100%<比率≤110%，得2分，比率≤100%，得3分	3	
效益（20分）	预算支出效益	20	学生学习环境改善程度	4	预算支出实施所产生的社会效益。	评价要点： 考察是否有效改善学生学习环境。	满分4分，根据问卷调查结果和现场调查情况情况分析，酌情扣分。	3	81.9%以上学生觉得旧的课桌可以继续使用，不影响学习，证明新课桌对学习环境改善程度不明显，扣1分
			教师公租房的需求响应度	4	预算支出实施所产生的社会效益。	评价要点： 考察是否有效响应教师居住需求。	满分4分，根据问卷调查结果和现场调查情况情况分析，酌情扣分。	4	
			公租房及家具使用率	2	预算支出实施所产生的经济效益。	评价要点： 考察公租房及家具是否存在闲置，造成财政资金浪费。	满分2分，使用率≥80%，得2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止。	0.29	公租房使用率71.43%，扣1.71分。

2023年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价指标表

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	指标说明	评分标准	得分	扣分原因
效益（20分）	预算支出效益	20	课桌椅使用率	2	预算支出实施所产生的经济效益。	评价要点： 考察课桌椅是否存在闲置，造成财政资金浪费。	满分2分，使用率≥90%，得2分，每下降1%扣0.2分，扣完为止	2	
			学生对学校新购设备的满意度	4	学生对预算支出实施效果的满意程度。	评价要点： 学生对学校新购设备的满意度。	满意度95%以上得满分，每下降1%扣0.2分，满意度低于90%不得分。	1.4	学生满意度82.01%，扣2.6分
			教师对公租房的满意度	4	教师对预算支出实施效果的满意程度。	评价要点： 教师对新建公租房的满意度。	满意度95%以上得满分，每下降1%扣0.5分，满意度低于90%不得分。	4	
		100		100				80.69	

附件 2

现场评价资金支出结构性分析表

单位：元

序号	指标文号	单位名称	预算项目名称	实际指标可用金额	会计科目	实际支付金额明细	银行支付日期	摘要事由	收款人	指标结余
1	财教A（2023）0008号	衡阳市第八中学	教育费附加资金	10,000,000.00	在建工程	3,300,000.00	2023-05-25	市八中付教师周转房工程款	湖南捞刀河建设集团有限公司衡阳分公司	4,263,660.00
					业务活动费用	3,000.00	2023-11-03	市八中付地形图测量编辑	衡阳市规划设计院	
					固定资产	750,400.00	2023-10-11	衡阳市第八中学购课桌椅	江西杨梅欣诚实业有限公司	
					固定资产	1,414,940.00	2023-05-15	市八中购教师周转房家具	衡阳优卓家具有限公司	
					固定资产	268,000.00	2023-12-11	市八中付学生课桌椅款	江西杨梅欣诚实业有限公司	
合计				10000000		5736340			4263660	
预算执行率						57.36%				

附件 3

绩效评价有关问题数据表

评价项目名称: 2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价

第三方机构：湖南九澧咨询服务有限公司

单位：万元

[illegible]

附件 4

绩效评价问题清单

评价项目名称： 2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价 单位： 万元

序号	问题类别	单位名称	涉及金额	存在具体问题	备注
合计	共计发现问题 4 类，问题总数 7 个。其中，资金分配类问题 2 个，资金管理类问题 1 个，项目管理类问题 3 个，资金效益类问题 1 个				
1	资金分配	衡阳市八中	1000	预算依据不充分，事前无必要的可行性研究、资金使用方案、专家论证、风险评估、绩效评估。	
2	资金分配	衡阳市八中	1000	项目前期谋划不充分，财政资金投入与实际需求不匹配。	
3	资金管理	衡阳市八中	153.18	货款支付不及时，公租房设计费和公租房家具款采购款支付不及时。	
4	项目管理	衡阳市八中	-	项目产出不达标，公租房建设项目数量、建筑面积未达标，与合同约定内容差距较大。	
5	项目管理	衡阳市八中	-	项目流程不规范，公租房初步设计合同签订日期晚于项目招标文件公布时间。	
6	项目管理	衡阳市八中	43.71	资产管理不到位，闲置公租房家具和课桌椅均存在明显发霉现象。	
7	资金效益	衡阳市八中	-	项目效益不及预期，公租房使用率较低，课桌椅使用效果欠佳。	

说明：填报时注意以问题大类别为主线，简洁描述项目单位问题事实；建议将问题大类别从以下几个方面考虑：政策制度落实程度、资金分配科学程度、资金使用规范程度、项目管理规范程度、资金效益实现程度等；此表作为绩效评价报告的附件

附件 5

2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价调查问卷（教师）



第 1 题 您对衡阳八中教育基金及财政配套资金分配计划、预决算公示及具体使用情况等信息了解程度如何？ [单选题]

选项	小计	比例
十分了解	58	<div><div></div></div> 39.19%
部分了解	72	<div><div></div></div> 48.65%
不知道	18	<div><div></div></div> 12.16%
本题有效填写人次	148	

第 2 题 您是否了解学校公租房建设项目招投标情况和资金使用情况？ [单选题]

选项	小计	比例
十分了解	48	<div><div></div></div> 32.43%
部分了解	74	<div><div></div></div> 50%
不知道	26	<div><div></div></div> 17.57%
本题有效填写人次	148	

第 3 题 您是否申请了公租房，学校是否同意了您的申请？ [单选题]

选项	小计	比例
已申请，并已批准	54	<div><div></div></div> 36.49%
已申请，但未批准	3	<div><div></div></div> 2.03%
未申请	91	<div><div></div></div> 61.49%
本题有效填写人次	148	

第 4 题 您目前是否单身? [单选题]

选项	小计	比例
是	29	<div><div></div></div> 50.88%
否	28	<div><div></div></div> 49.12%
本题有效填写人次	57	

第 5 题 您的岗位是? [单选题]

选项	小计	比例
班主任	25	<div><div></div></div> 43.86%
早辅导老师	10	<div><div></div></div> 17.54%
行政管理值班干部	2	<div><div></div></div> 3.51%
其他人员(代课老师/后勤人员/管理人员/其他等)	20	<div><div></div></div> 35.09%
本题有效填写人次	57	

第 6 题 您目前自身的房产情况是? [单选题]

选项	小计	比例
住公租房，市内无自有住房	26	<div><div></div></div> 45.61%
住公租房，市内有自有住房，但未完成装修	17	<div><div></div></div> 29.82%
市内有自有住房并已入住	9	<div><div></div></div> 15.79%
租房，市内无自有住房	1	<div><div></div></div> 1.75%
租房，市内有自有住房但未完成装修	1	<div><div></div></div> 1.75%
其他	3	<div><div></div></div> 5.26%
本题有效填写人次	57	

第 7 题 您居住地离学校的距离有? [单选题]

选项	小计	比例
2 公里以内	16	<div><div></div></div> 28.07%
2—5 公里	2	<div><div></div></div> 3.51%
5 公里以上	39	<div><div></div></div> 68.42%
本题有效填写人次	57	

第 8 题 您对如今的居住环境是否满意，您的居住需求是否得到满足？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
非常满意	43	<div><div></div></div> 79.63%
一般满意	10	<div><div></div></div> 18.52%
不满意	1	<div><div></div></div> 1.85%
本题有效填写人次	54	

第 9 题 您所申请的教师公房是哪一栋？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
公寓 1 号楼（新建 B 栋楼）	21	<div><div></div></div> 38.89%
公寓 2 号楼（新建 A 栋楼）	31	<div><div></div></div> 57.41%
生活服务大楼	1	<div><div></div></div> 1.85%
家属区 1 栋	1	<div><div></div></div> 1.85%
欧水岭家属房	0	<div><div></div></div> 0%
5 栋	0	<div><div></div></div> 0%
19 栋	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	54	

第 10 题 您是否长期住在学校公租房？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
是	48	<div><div></div></div> 88.89%
否	6	<div><div></div></div> 11.11%
本题有效填写人次	54	

第 11 题 您认为新建公租房是否解决了您的住房问题，对新建公租房是否满意，是否符合您的预期？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
公租房解决了问题，对此非常满意，符合我的预期	44	<div><div></div></div> 81.48%
公租房解决了部分问题，对此比较满意，较为符合我的预期	7	<div><div></div></div> 12.96%
公租房仅解决少部分问题，对此一般满意，不太符合我的预期	3	<div><div></div></div> 5.56%
公租房未能解决问题，对此不满意，完全不符合我的预期	0	<div><div></div></div> 0%
其他	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	54	

第 12 题 公租房内家具是否健全，能否正常入住？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
家具健全，能满足我的日常生活需求，可以正常入住	46	<div><div></div></div> 85.19%
家具基本健全，大部分日常生活需求可以满足，不影响正常入住	8	<div><div></div></div> 14.81%
家具不健全，仅能满足小部分日常生活需求，影响正常入住	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	54	

第 13 题 公租房内学校配备家具若损坏，学校是否能及时修缮？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
学校及时修缮	45	<div><div></div></div> 83.33%

不及时，但是会修缮	9	<div><div></div></div> 16.67%
学校不修缮，由个人修缮	0	<div><div></div></div> 0%
本题有效填写人次	54	

第 14 题 您对衡阳八中教育基金及财政配套资金使用效果如何评价？ [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
使用得当，学校各项基础设施改善效果明显	90	<div><div></div></div> 69.23%
使用较为得当，学校各项基础设施有所改善	37	<div><div></div></div> 28.46%
使用不太得当，学校各项基础设施改善不大	2	<div><div></div></div> 1.54%
使用不得当，学校各项基础设施未改善	1	<div><div></div></div> 0.77%
本题有效填写人次	130	

第 15 题 您对衡阳八中教育基金财政配套基金的使用还有什么意见或建议？ [\[填空题\]](#)

无 没有

附件 6

2023 年衡阳市八中教育基金财政配套资金绩效评价调查问卷(学生)



1.您对教学硬件设施的评价为? [\[矩阵量表题\]](#)

该矩阵题平均分: 3.3

题目\选项	很好	较好	一般	较差	平均分
课桌椅	535(56.98%)	235(25.03%)	128(13.63%)	41(4.37%)	3.35
黑板	643(68.48%)	200(21.3%)	78(8.31%)	18(1.92%)	3.56
多媒体设施	608(64.75%)	187(19.91%)	100(10.65%)	44(4.69%)	3.45
实验器材	339(36.1%)	128(13.63%)	243(25.88%)	229(24.39%)	2.61
照明	627(66.77%)	208(22.15%)	79(8.41%)	25(2.66%)	3.53
小计	2752(58.62%)	958(20.4%)	628(13.38%)	357(7.6%)	3.3

2.学校是否会定期检查和维修教室课桌椅等各项教学设施? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
会定期检查,并对存在问题的设备及时更换和维修	527	<div><div></div></div> 56.12%
不定期检查,对存在问题的设备较为及时的更换和维修	238	<div><div></div></div> 25.35%
较少检查,对存在问题的设备更换和维修时长较长	132	<div><div></div></div> 14.06%
不检查,对存在问题的设备未能及时更换和维修	42	<div><div></div></div> 4.47%
本题有效填写人次	939	

3.您认为旧书桌椅的桌面磨损或稳定情况是否影响您的学习? [\[单选题\]](#)

选项	小计	比例
桌面磨损很严重,稳定性很差,严重影响我的学习	71	<div><div></div></div> 7.56%
桌面磨损较严重,稳定性较差,有些影响我的学习	99	<div><div></div></div> 10.54%

桌面有磨损，比较稳定，基本不影响我的学习	249	<div><div></div></div> 26.52%
桌面无磨损，桌椅均稳定，不影响我的学习	520	<div><div></div></div> 55.38%
本题有效填写人次	939	

4.对于学校新购入的课桌椅，您是否觉得满意 [\[矩阵量表题\]](#)

该矩阵题平均分：3.23

题目\选项	很满意	较满意	一般	不满意	平均分
尺寸大小	468(49.84%)	261(27.8%)	145(15.44%)	65(6.92%)	3.21
桌椅高低	498(53.04%)	267(28.43%)	109(11.61%)	65(6.92%)	3.28
质量	570(60.7%)	261(27.8%)	83(8.84%)	25(2.66%)	3.47
稳定性	556(59.21%)	243(25.88%)	97(10.33%)	43(4.58%)	3.4
舒适度	359(38.23%)	190(20.23%)	253(26.94%)	137(14.59%)	2.82
小计	2451(52.2%)	1222(26.03%)	687(14.63%)	335(7.14%)	3.23

5.您希望学校在哪些方面有所改善？ [\[多选题\]](#)

选项	小计	比例
教学仪器，如：	44	<div><div></div></div> 4.69%
多媒体设备，如：	79	<div><div></div></div> 8.41%
实验设备，如：	240	<div><div></div></div> 25.56%
校园环境，如：	260	<div><div></div></div> 27.69%
住宿环境，如：	282	<div><div></div></div> 30.03%
师资力量，如：	92	<div><div></div></div> 9.8%
体育器材，如：	297	<div><div></div></div> 31.63%
其他，如：	224	<div><div></div></div> 23.86%
(空)	232	<div><div></div></div> 24.71%
本题有效填写人次	939	

6.您希望衡阳市八中在哪方面加大资金投入更有助于学校发展？ [填空题]

